



**PERSBIJEENKOMST VOORLOPIG ONTWERP**

**NIEUW STADION FEYENOORD**

**4 MAART 2019**



**STADION  
FEIJENOORD**

- ① Start ontwerpteam januari 2018
  - ① Op basis van door directies vastgesteld Programma van Eisen (PvE);
  - ① Totaal 1094 eisen;
  - ① In PvE is input van FSV De Feijenoorder en de Supportsraad Feyenoord (110 eisen) opgenomen;
  - ① Eisen hebben betrekking op:
    - ① (Multi)functionaliteit: voetbalstadion, events en horeca;
    - ① Unieke voetbal beleving: meenemen elementen van de Kuip;
    - ① UEFA/FIFA richtlijnen;
    - ① Eisen gemeente Rotterdam;
    - ① Veiligheid, duurzaamheid, maatschappelijke meerwaarde en rentabiliteit.

- Oplevering Voorlopig Ontwerp (VO) in juli 2018
- Beoordeling Voorlopig Ontwerp:
  - VO moest op aantal punten aangepast worden om nog beter op PvE aan te sluiten;
  - Door prijsontwikkelingen voorziene indexering niet meer toereikend;
  - € 30 miljoen bezuinigen, met behoud van functionaliteit en kwaliteit.

# VAN VOORLOPIG ONTWERP NAAR DEFINITIEF ONTWERP

- ① Oplevering verbeterd Voorlopig Ontwerp (VO) in oktober 2018
- ① November en december 2018 doorontwikkeling Programma van Eisen ten behoeve van Definitief Ontwerp
- ① Januari 2019 opstart Definitief Ontwerp

# WAAR STAAN WE VANDAAG?

- Definitief Ontwerp (DO) in volle gang
- Oplevering DO na de zomer 2019;
- Aanvraag omgevingsvergunning 2<sup>de</sup> helft 2019.
- Selectieproces bouwteampartner gestart:
  - Met drie partijen in gesprek;
  - Selectie door middel van concurrentiegerichte dialoog;
  - Nieuw Stadion gaat in zee met de voor haar meest geschikte partner;
  - Bekendmaking keuze bouwteampartner verwacht in april 2019

