

Verslag

Regiegroep Social Impact Contract Feyenoord City d.d. 10 oktober 2017

Aanwezig:

■■■■■ (voorzitter, afdelingshoofd beleid Sport/MO), Marco Hoogerbrugge (projectleider Stadionpark/SO), ■■■■■ (afdelingshoofd Bestuurlijke en Strategische Advisering/ W&I), ■■■■■ (afdelingshoofd Onderwijs), ■■■■■ (projectleider social impact contract Feyenoord City)

1 Opening en mededelingen

■■■ meldt dat een trainee zal ondersteunen bij het Social Impact Contract Feyenoord City (SIC FC). ■■■ meldt dat bij zijn afdeling ook een trainee 1 dag per week het project komt steunen.

2 Verslag d.d. 12 september 2017

Het verslag wordt vastgesteld.

De overlegstructuur gemeente – Feyenoord wordt opgenomen in de planning.

3 Opdracht / projectbrief

Op 26 oktober 11.30 uur – 12.15 uur vindt bestuurlijk overleg plaats tussen drie wethouders.

Aanwezig zijn ■■■■ en ■■■. MH zal in een presentatie de context schetsen.

■■■ adviseert de oplegger aan te vullen met twee vragen:

- 1) Beeld van wethouders op minimum en maximum variant social impact contract en eventuele gevolgen voor de planning;
- 2) Beeld van wethouders op het 'plakken van eigen voorgenomen beleid' tegen Plan van aanpak Feyenoord

■■■ zal wethouder Visser in staf bijpraten.

Opdracht wordt in notitie gezet voor wethouder, plan van aanpak en moties worden bijgevoegd. Notitie wordt tijdig gestuurd zodat andere wethouders zich kunnen voorbereiden.

Opmerkingen bij projectbrief:

■■■ wil samenwerking met Feyenoord meer terug lezen;

■■■ expliciet toevoegen waar mogelijk partners aan te laten sluiten, als derde doel;

MH: wil check op moties bij resultaat (komen alle onderdelen terug?); ■■■ wil ook belofte mbt sportdeelname erin

MH: directieraad gemeente Feyenoord toevoegen aan planning

█ meldt dat er druk is op de gemeentelijke capaciteit, dit is risico. In het bijzonder blijft Onderwijs achter bij deelname projectgroepen. █ bespreekt dit intern en komt erop op terug.

4 Planning

De agendering van stukken voor de laatste vergadering van de huidige raad is wederom naar voren geschoven waardoor het social impact contract begin december gereed moet zijn. Regiegroep spreekt voorkeur uit voor snelle planning waarbij huidige raad vaststelt.

5 MO – NPRZ

█ en Edu Jansing hebben gesproken met █. Afgesproken is regelmatig te overleggen in belang van SIC FC.

In het overleg tussen MO █ en NPRZ █ wordt SIC FC geagendeerd.

Ook kan SIC FC worden geagendeerd in overleggen van NPRZ partners arbeidsraad, bedrijven en Onderwijsplatform waar dat gewenst is.